

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - ETAPA 1

OBRA: Centro de Excelência em Educação Profissional e Assistência Técnica Rural em Integração Lavoura, Pecuária e Floresta – ILPF Tangará da Serra/MT

				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
A	Serviços iniciais	563.946,17	6,16%	146.626,00	73.313,00	73.313,00	73.313,00	73.313,00	73.313,00	50.755,15
				26%	13%	13%	13%	13%	13%	9%
B	BLOCO A	827.691,74	9,04%	124.153,76	206.922,94	206.922,94	165.538,35	124.153,76	-	-
				15%	25%	25%	20%	15%		
C	BLOCO B	857.973,43	9,37%	128.696,01	214.493,36	214.493,36	171.594,69	128.696,01	-	-
				15%	25%	25%	20%	15%		
D	BLOCO C	1.274.782,86	13,92%	-	191.217,43	318.695,72	318.695,72	254.956,57	191.217,43	-
					15%	25%	25%	20%	15%	
E	BLOCO D	743.405,90	8,12%	-	111.510,89	185.851,48	185.851,48	148.681,18	111.510,89	-
					15%	25%	25%	20%	15%	
F	GUARITA	227.760,08	2,49%	-			45.552,02	68.328,02	113.880,04	
							20%	30%	50%	
G	ABRIGO GERADOR	77.314,07	0,84%	-	-	38.657,04	38.657,04			
						50%	50%			
H	ABRIGO LIXO	42.425,31	0,46%	-	-	-	-	21.212,66	21.212,66	
								50%	50%	
I	RESERVATÓRIO	504.292,67	5,51%	-	100.858,53	100.858,53	151.287,80	151.287,80		
					20%	20%	30%	30%		
J	CERCAMENTO	594.354,11	6,49%	-	-	-	-	178.306,23	237.741,64	178.306,23
								30%	40%	30%
K	CIRCULAÇÃO	169.884,42	1,85%	-	16.988,44	42.471,11	42.471,11	42.471,11	25.482,66	-
					10%	25%	25%	25%	15%	
L	URBANIZAÇÃO	3.274.606,46	35,76%	-	327.460,65	654.921,29	654.921,29	654.921,29	654.921,29	327.460,65
					10%	20%	20%	20%	20%	10%
TOTAL		9.158.437,21	100,00%	399.475,78	1.242.765,23	1.836.184,45	1.847.882,47	1.846.327,64	1.429.279,61	556.522,03
				4,36%	13,57%	20,05%	20,18%	20,16%	15,61%	6,08%
		TOTAL ACUMULADO		399.475,78	1.642.241,01	3.478.425,46	5.326.307,93	7.172.635,57	8.601.915,18	9.158.437,21
				4,36%	17,93%	37,98%	58,16%	78,32%	93,92%	100,00%