




**CENTRO DE EXCELÊNCIA EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL - VARGINHA - MG**




# RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO BLOCO H



# BLOCO H

# Planta Baixa



## BLOCO H Ambiente 01 – FOYER - Serviços executados

Serviços executados	Foto
<ul style="list-style-type: none"><li>Alvenaria e cobertura executados</li></ul>	01
<ul style="list-style-type: none"><li>Forro mineral e luminárias instalados, faltando algumas peças</li></ul>	01.02
<ul style="list-style-type: none"><li>Moldura de forro de gesso em torno do forro mineral executado, porém sem emassamento/ pintura</li></ul>	01
<ul style="list-style-type: none"><li>Somente o contra piso executado</li></ul>	06
<ul style="list-style-type: none"><li>Paredes com primeira camada de massa acrílica</li></ul>	01.02.04
<ul style="list-style-type: none"><li>Portas de alumínio e esquadrias de vidro temperado instalados</li></ul>	05.06
<ul style="list-style-type: none"><li>Instalações elétricas passadas e caixas de embutir fixadas (sem acabamento)</li></ul>	





## BLOCO H

## Ambiente 02 – COPA - Serviços executados

Serviços executados	Foto
<ul style="list-style-type: none"><li>• Alvenaria e cobertura executados</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Forro de gesso acartonado instalado, porém sem emassamento/ pintura</li></ul>	02
<ul style="list-style-type: none"><li>• Esquadria de vidro instalada</li></ul>	02
<ul style="list-style-type: none"><li>• Somente o contra piso executado</li></ul>	03
<ul style="list-style-type: none"><li>• Paredes com primeira camada de massa acrílica</li></ul>	02
<ul style="list-style-type: none"><li>• Balcão de granito instalado</li></ul>	02
<ul style="list-style-type: none"><li>• Instalações elétricas passadas e caixas de embutir fixadas (sem acabamento)</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Portal de madeira instalado</li></ul>	01



## BLOCO H

## Ambiente 03 – SALA DE CONTROLE - Serviços executados

Serviços executados	Foto
• Alvenaria e cobertura executados	03
• Forro de gesso acartonado instalado, porém sem emassamento/ pintura	01
• Somente o contra piso executado	03
• Paredes com primeira camada de massa acrílica	03
• Balcão de granito instalado	03
• Instalações elétricas passadas e caixas de embutir fixadas (sem acabamento)	03
• Portal de madeira instalado	02



Serviços executados	Foto
• Alvenaria e cobertura executados	01.02
• Sem forro	02
• Somente o contra piso executado	
• Palco no contra piso	01.04.07
• Espaço das cadeiras no contra piso	03.04.05
• Entrada principal do público sem portal	08
• Caixas de embutir das instalações elétricas instaladas, sem acabamento	





Serviços executados	Foto
• Cerâmica e rejunte realizado	01.02
• Ducha instalada	01
• Bacia sanitária instalada	01.02
• Bancada com cuba instalada	02
• Forro instalado, sem emassamento pintura e luminárias	03
• Esquadria de vidro temperado instalada	03
• Portal de madeira instalado	02
• Sem emassamento e pintura nas paredes acima da cerâmica	01
• Piso cerâmico executado	



Serviços executados	Foto
<ul style="list-style-type: none"><li>• Portais de madeira instalados</li></ul>	03
<ul style="list-style-type: none"><li>• Forro de gesso acartonado instalado, sem emassamento, pintura e luminárias</li></ul>	02
<ul style="list-style-type: none"><li>• Caixas de embutir de instalações instaladas</li></ul>	01.03
<ul style="list-style-type: none"><li>• Esquadrias de vidro e peitoril de granito instalado</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• No contra piso</li></ul>	01.03



Serviços executados	Foto
<ul style="list-style-type: none"><li>• Portais de madeira instalados</li></ul>	01
<ul style="list-style-type: none"><li>• Forro de gesso acartonado instalado, sem emassamento, pintura e luminárias</li></ul>	02.03
<ul style="list-style-type: none"><li>• Caixas de embutir de instalações instaladas</li></ul>	04
<ul style="list-style-type: none"><li>• Esquadrias de vidro e peitoril de granito instalado</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• No contra piso</li></ul>	



Serviços executados	Foto
<ul style="list-style-type: none"><li>• Portais de madeira instalados</li></ul>	01
<ul style="list-style-type: none"><li>• Forro de gesso acartonado instalado, sem emassamento, pintura e luminárias</li></ul>	01.02.03
<ul style="list-style-type: none"><li>• Caixas de embutir de instalações instaladas</li></ul>	01
<ul style="list-style-type: none"><li>• Esquadrias de vidro e peitoril de granito instalado</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• No contra piso</li></ul>	03




# BLOCO H

# Ambiente 09 – CIRCULAÇÃO EXTERNA – Serviços executados

Serviços executados	Foto
• Executado parcialmente o revestimento cerâmico padrão tijolinho nas fachada	01.02.03.04.07.08.09
• Movimento de terraplanagem para execução das rampas parcialmente executado	05
• Tubulação de drenagem de água pluviais parcialmente executada	02.03.04.06.08
• Caixas de passagem de água pluviais parcialmente executada	06.08
• Primeira demão de pintura nos pilares metálicos	02.03.05
• Esquadrias de vidro instaladas	01.03.04.07
• piso armado do acesso principal do auditório parcialmente executado (armadura aparente não concretado)	05.06
• contra piso próximo a porta de alumínio coberta parcialmente executado	07
• Beirais sem forro.	01.03.04.05.09
• hall externo do acesso principal com forro de gesso acartonado, ainda sem a abertura das luminárias	07
• platibandas com revestimento em ACM executado	05
• Movimento de terraplanagem para execução das calçadas na fachada lateral direita parcialmente executado	07.08
• Movimento de terraplanagem na fachada posterior iniciado	01.03.04





# BLOCO H

# Ambiente 09 – CIRCULAÇÃO EXTERNA – Fotos

