

PLANILHA ITENS EXECUTADOS

OBRA: Centro de Excelência em Educação Profissional e Assistência Técnica Rural em Integração Lavoura, Pecuária e Floresta – ILPF - Tangará da Serra/MT
 CONTRATANTE: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR-AR

ITEM	LOCAL	CÓD. DA COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE TOTAL	EXECUTADO	
						Qtde	%
1	Serviços iniciais		Serviços iniciais				
2	Serviços iniciais		Serviços preliminares				
3	Serviços iniciais		Canteiro de obras				
4	Serviços iniciais		Depósitos				
5	Serviços iniciais	93584	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. Af_04/2016	m²	30,00	30,00	100%
6	Serviços iniciais		Oficinas				
7	Serviços iniciais	02.010.0001-0-CE	Galpao aberto para oficinas e depositos de canteiro de obras ,estruturado em madeira de lei,cobertura de telhas de ciment o sem amianto onduladas,de 6mm de espessura,piso cimentado e preparo do terreno	m²	24,00	24,00	100%
8	Serviços iniciais		Ligações provisórias				
9	Serviços iniciais		Água				
10	Serviços iniciais	95639	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em aço galvanizado dn 50 (2?) ? Fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). Af_11/2016	un	1,00	1,00	100%
11	Serviços iniciais	95675	Hidrômetro dn 25 (¾), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. Af_11/2016	un	1,00	1,00	100%
12	Serviços iniciais	95676	Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com dn 20 (½?) ? Fornecimento e instalação. Af_11/2016	un	1,00	1,00	100%
13	Serviços iniciais		Energia elétrica				
14	Serviços iniciais	41598	Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira	un	1,00	1,00	100%
15	Serviços iniciais		Serviços complementares				
16	Serviços iniciais		Limpeza de obras				
17	Serviços iniciais		Limpeza permanente				
18	Serviços iniciais	72897	Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m³	m³	227,41	181,93	80%
19	BLOCO A		BLOCO A				
20	BLOCO A		Serviços preliminares				
21	BLOCO A		Locação de obras				
22	BLOCO A	99059	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	m	64,60	64,60	100%
23	BLOCO A		Fundações e estruturas				
24	BLOCO A		Fundações				
25	BLOCO A	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m³	50,29	50,29	100%
26	BLOCO A	93382	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	m³	33,53	16,77	50%
27	BLOCO A		Escavadas (estacão)				
28	BLOCO A	90877.1-CS	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 30 cm de diâmetro, até 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). Af_02/2015	m	102,00	78,61	77%
29	BLOCO A	90878-CS	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 30 cm de diâmetro, acima de 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). Af_02/2015	m	232,00	178,79	77%
30	BLOCO A	95577	Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro = 10,0 mm. Af_11/2016	kg	427,58	366,13	86%
31	BLOCO A	95584	Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,3 mm. Af_11/2016	kg	121,28	103,85	86%
32	BLOCO A		Baldrames				
33	BLOCO A	94110	Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível alto de interferência. Af_06/2016	m³	7,05	5,36	76%
34	BLOCO A	96542	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m²	129,48	98,40	76%
35	BLOCO A	96543	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017	kg	193,03	138,98	72%
36	BLOCO A	96544	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2017	kg	145,06	104,44	72%
37	BLOCO A	96545	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017	kg	238,11	171,44	72%
38	BLOCO A	96546	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017	kg	132,90	95,69	72%
39	BLOCO A	96557	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba ? Lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2017	m³	28,90	21,96	76%
40	BLOCO A	74106/1	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m²	165,46	125,75	76%
41	BLOCO A		Estrutura metálica completa				
42	BLOCO A	11.016.0100-0-CE	Estrutura metalica,com aço astm a-572,para estrutura de edif icacoes,pilares,vigas principais e secundarias,escadas,patam ares e chapas das bases da fundacao,perdas e pintura de trat amento,inclusive fornecimento de todos os materiais para lig acoes e fix	kg	13.572,00	9.905,49	73%
43	BLOCO B		BLOCO B				
44	BLOCO B		Serviços preliminares				
45	BLOCO B		Locação de obras				

ITEM	LOCAL	CÓD. DA COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE TOTAL	EXECUTADO	
						Qtde	%
46	BLOCO B	99059	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	m	64,80	64,80	100%
47	BLOCO B		Fundações e estruturas				
48	BLOCO B		Fundações				
49	BLOCO B	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m³	41,63	41,63	100%
50	BLOCO B	93382	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	m³	27,75	13,88	50%
51	BLOCO B		Escavadas (estação)				
52	BLOCO B	90877.1-CS	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 30 cm de diâmetro, até 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). Af_02/2015	m	102,00	77,94	76%
53	BLOCO B	90878-CS	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 30 cm de diâmetro, acima de 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). Af_02/2015	m	216,00	165,06	76%
54	BLOCO B	95577	Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro = 10,0 mm. Af_11/2016	kg	427,58	363,04	85%
55	BLOCO B	95584	Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,3 mm. Af_11/2016	kg	121,28	102,97	85%
56	BLOCO B		Formas				
57	BLOCO B	96542	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m²	162,20	116,78	72%
58	BLOCO B		Armadura				
59	BLOCO B	96543	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017	kg	94,17	67,80	72%
60	BLOCO B	96544	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2017	kg	185,81	133,78	72%
61	BLOCO B	96545	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017	kg	138,11	99,44	72%
62	BLOCO B	96546	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017	kg	35,48	25,55	72%
63	BLOCO B	96547	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2017	kg	112,19	80,78	72%
64	BLOCO B		Concreto				
65	BLOCO B	96557	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba ? Lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2017	m³	13,88	10,55	76%
66	BLOCO B		Impermeabilização				
67	BLOCO B	74106/1	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m²	162,20	123,27	76%
68	BLOCO B		Estruturas metálicas				
69	BLOCO B	11.016.0100-0-CE	Estrutura metalica,com aço astm a-572,para estrutura de edif icacoes,pilares,vigas principais e secundarias,escadas,patam ares e chapas das bases da fundacao,perdas e pintura de trat amento,inclusive fornecimento de todos os materiais para lig acoes e fix	kg	13.572,00	9.894,76	73%
70	BLOCO C		BLOCO C				
71	BLOCO C		Serviços preliminares				
72	BLOCO C		Locação de obras				
73	BLOCO C	99059	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	m	113,88	113,88	100%
74	BLOCO C		Fundações e estruturas				
75	BLOCO C		Fundações				
76	BLOCO C		Escavação de valas				
77	BLOCO C	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m³	128,95	128,95	100%
78	BLOCO C		Reaterro compactado				
79	BLOCO C	93382	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	m³	84,63	55,01	65%
80	BLOCO C		Escavadas (estação)				
81	BLOCO C	90877.1-CS	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 30 cm de diâmetro, até 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). Af_02/2015	m	234,00	201,82	86%
82	BLOCO C	90878-CS	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 30 cm de diâmetro, acima de 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). Af_02/2015	m	464,00	400,18	86%
83	BLOCO C	95577	Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro = 10,0 mm. Af_11/2016	kg	919,95	793,42	86%
84	BLOCO C	95584	Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,3 mm. Af_11/2016	kg	260,93	225,04	86%
85	BLOCO C		Baldrames				
86	BLOCO C		Lastro				
87	BLOCO C	94110	Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível alto de interferência. Af_06/2016	m³	15,24	12,81	84%
88	BLOCO C		Formas				
89	BLOCO C	96542	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m²	363,19	321,58	89%
90	BLOCO C		Armadura				
91	BLOCO C	96543	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017	kg	290,46	244,11	84%
92	BLOCO C	96544	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2017	kg	297,04	249,64	84%

ITEM	LOCAL	CÓD. DA COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE TOTAL	EXECUTADO	
						Qtde	%
93	BLOCO C	96545	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017	kg	442,44	371,83	84%
94	BLOCO C	96546	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017	kg	194,54	163,49	84%
95	BLOCO C	96547	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2017	kg	224,28	188,49	84%
96	BLOCO C		Concreto				
97	BLOCO C	96557	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba ? Lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2017	m³	38,00	35,10	92%
98	BLOCO C		Impermeabilização				
99	BLOCO C	74106/1	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m²	363,19	217,91	60%
100	BLOCO C		Estruturas metálicas				
101	BLOCO C	11.016.0100-0-CE	Estrutura metalica,com aço astm a-572,para estrutura de edif icacoes,pilares,vigas principais e secundarias,escadas,patam ares e chapas das bases da fundacao,perdas e pintura de trat amento,inclusive fornecimento de todos os materiais para lig acoes e fix	kg	20.359,19	15.969,92	78%
102	BLOCO D		BLOCO D				
103	BLOCO D		Serviços preliminares				
104	BLOCO D		Locação de obras				
105	BLOCO D	99059	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	m	64,80	64,80	100%
106	BLOCO D		Fundações e estruturas				
107	BLOCO D		Fundações				
108	BLOCO D		Escavação de valas				
109	BLOCO D	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m³	64,41	20,88	32%
110	BLOCO D		Escavadas (estacão)				
111	BLOCO D	90877.1-CS	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 30 cm de diâmetro, até 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). Af_02/2015	m	120,00	103,64	86%
112	BLOCO D	90878-CS	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 30 cm de diâmetro, acima de 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). Af_02/2015	m	232,00	200,36	86%
113	BLOCO D	95577	Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro = 10,0 mm. Af_11/2016	kg	466,45	402,84	86%
114	BLOCO D	95584	Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,3 mm. Af_11/2016	kg	132,30	114,26	86%
115	BLOCO D		Baldrames				
116	BLOCO D		Formas				
117	BLOCO D	96542	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m²	257,60	206,08	80%
118	BLOCO D		Armadura				
119	BLOCO D	96543	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017	kg	241,32	193,06	80%
120	BLOCO D	96544	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2017	kg	179,85	143,88	80%
121	BLOCO D	96545	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017	kg	312,29	249,83	80%
122	BLOCO D	96546	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017	kg	179,87	143,90	80%
123	BLOCO D	96547	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2017	kg	79,83	63,86	80%
124	BLOCO D	96548	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. Af_06/2017	kg	26,35	21,08	80%
125	BLOCO D		Concreto				
126	BLOCO D	96557	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba ? Lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2017	m³	21,47	17,18	80%
127	BLOCO D		Impermeabilização				
128	BLOCO D	74106/1	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m²	257,60	206,08	80%
129	BLOCO D		Estruturas metálicas				
130	BLOCO D	11.016.0100-0-CE	Estrutura metalica,com aço astm a-572,para estrutura de edif icacoes,pilares,vigas principais e secundarias,escadas,patam ares e chapas das bases da fundacao,perdas e pintura de trat amento,inclusive fornecimento de todos os materiais para lig acoes e fix	kg	6.808,10	1.503,15	22%
131	Guarita		Guarita				
132	Guarita		Serviços preliminares				
133	Guarita		Locação de obras				
134	Guarita	99059	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	m	18,35	18,35	100%
135	Guarita		Fundações e estruturas				
136	Guarita		Fundações				
137	Guarita		Escavadas (estacão)				
138	Guarita	90877.1-CS	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 30 cm de diâmetro, até 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). Af_02/2015	m	30,00	30,00	100%

ITEM	LOCAL	CÓD. DA COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE TOTAL	EXECUTADO	
						Qtde	%
139	Guarita	90878-CS	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 30 cm de diâmetro, acima de 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). Af_02/2015	m	108,00	108,00	100%
140	Guarita	95578	Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. Af_11/2016	kg	150,23	150,23	100%
141	Guarita	95583	Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 5,0 mm. Af_11/2016	kg	14,89	14,89	100%
142	Guarita		Baldrames				
143	Guarita		Lastro				
144	Guarita	94110	Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível alto de interferência. Af_06/2016	m³	1,86	1,86	100%
145	Guarita		Formas				
146	Guarita	96542	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m²	21,85	21,85	100%
147	Guarita		Armadura				
148	Guarita	96544	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2017	kg	74,68	74,68	100%
149	Guarita	96545	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017	kg	31,92	31,92	100%
150	Guarita	96546	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017	kg	13,08	13,08	100%
151	Guarita		Concreto				
152	Guarita	96557	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba ? Lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2017	m³	2,81	2,81	100%
153	Guarita		Impermeabilização				
154	Guarita	74106/1	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m²	21,85	21,85	100%
155	Abrigo Gerador		Abrigo Gerador				
156	Abrigo Gerador		Serviços preliminares				
157	Abrigo Gerador		Locação de obras				
158	Abrigo Gerador	99059	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	m	15,80	15,80	100%
159	Abrigo Gerador		Fundações e estruturas				
160	Abrigo Gerador		Fundações				
161	Abrigo Gerador		Escavação de valas				
162	Abrigo Gerador	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m³	4,20	4,20	100%
163	Abrigo Gerador		Escavadas (estacão)				
164	Abrigo Gerador	90877.1-CS	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 30 cm de diâmetro, até 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). Af_02/2015	m	16,00	16,00	100%
165	Abrigo Gerador	95578	Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. Af_11/2016	kg	46,22	46,22	100%
166	Abrigo Gerador	95583	Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 5,0 mm. Af_11/2016	kg	4,58	4,58	100%
167	Abrigo Gerador		Baldrames				
168	Abrigo Gerador		Lastro				
169	Abrigo Gerador	94110	Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível alto de interferência. Af_06/2016	m³	0,81	0,73	90%
170	Abrigo Gerador		Formas				
171	Abrigo Gerador	96542	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m²	12,96	10,37	80%
172	Abrigo Gerador		Armadura				
173	Abrigo Gerador	96544	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2017	kg	49,60	39,68	80%
174	Abrigo Gerador	96545	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017	kg	120,08	96,06	80%
175	Abrigo Gerador	96546	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017	kg	95,33	76,26	80%
176	Abrigo Gerador		Concreto				
177	Abrigo Gerador	96557	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba ? Lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2017	m³	1,40	1,12	80%
178	Abrigo Gerador		Impermeabilização				
179	Abrigo Gerador	74106/1	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m²	12,96	10,37	80%
180	CERCAMENTO		CERCAMENTO				
181	CERCAMENTO		Arquitetura e elementos de urbanismo				
182	CERCAMENTO		Cercas				
183	CERCAMENTO	73787/1	Alambrado em tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", altura 3m, fixados a cada 2m em blocos de concreto, com tela de arame galvanizado revestido com pvc, fio 12 bwg e malha 7,5x7,5cm	m²	1.800,00	276,48	15%
184	Circulação		Circulação				
185	Circulação		Estruturas metálicas				

ITEM	LOCAL	CÓD. DA COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE TOTAL	EXECUTADO	
						Qtde	%
186	Circulação	11.016.0100-0-CE	Estrutura metalica,com aco astm a-572,para estrutura de edificacoes,pilares,vigas principais e secundarias,escadas,patamares e chapas das bases da fundacao,perdas e pintura de tratamento,inclusive fornecimento de todos os materiais para ligacoes e fix	kg	8.067,76	62,26	1%
187	Urbanização		Urbanização				
188	Urbanização		Serviços preliminares				
189	Urbanização		Terraplenagem				
190	Urbanização		Limpeza e preparo da área				
191	Urbanização		Capina e roçado				
192	Urbanização	72898	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3	m³	3.773,60	3.773,60	100%
193	Urbanização	72900	Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km	m³	3.773,60	3.773,60	100%
194	Urbanização	73822/2	Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m²	18.868,00	18.868,00	100%
195	Urbanização		Cortes				
196	Urbanização		Em material de 1ª categoria				
197	Urbanização	74154/1	Escavacao, carga e transporte de material de 1a categoria com trator sobre esteiras 347 hp e cacamba 6m3, dmt 50 a 200m	m³	0,58	0,58	100%
198	Urbanização		Escavação e carga na jazida				
199	Urbanização	74151/1	Escavação e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pá carregadeira com 170 HP	m³	17.409,51	11.316,18	65%
200	Urbanização		Aterro compactado				
201	Urbanização		Solo natural				
202	Urbanização	74005/2	Compactacao mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)	m³	15.826,83	10.287,44	65%
203	Urbanização	74034/1	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp	m³	22.629,54	14.709,20	65%
204	Urbanização		Transporte, lançamento e espalhamento de material escavado				
205	Urbanização	72840	Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada	txkm	166.299,89	108.094,93	65%