SENAR

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL - VARGINHA - MG




RELAÇÃO DOS SERVIÇOS A EXECUTAR
PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO BLOCO G

arte 4 arquitetura

BLOCO G

Planta Baixa





BLOCO G Ambiente 01 – VESTIÁRIO FEMININO - Serviços a executar

Serviços a executar	Foto
• Instalar divisórias dos boxes	01
• Limpar e revisar o revestimentos cerâmicos e seu rejunte	
• Instalar metais e acessórios de acabamentos sanitários	
• Lixamento/amassamento/pintura geral forro e paredes acima do revestimento cerâmico	
• Instalar acabamentos elétricos	
• Instalar assento dos sanitários	04
• Executar acabamento dos portais	02
• Limpeza das portas de alumínio	02
• Acessórios de banheiro (papeleira, saboneteira)	

arte 4 arquitetura


BLOCO G Ambiente 01 - VESTIÁRIO FEMININO - Fotos











arte arquitetura

BLOCO G Ambiente 02 – VESTIÁRIO MASCULINO - Serviços a executar


Serviços a executar	Foto
• Instalar divisórias dos boxes e mictórios	01.02
• Limpar e revisar o revestimentos cerâmicos e seu rejunte	
• Instalar metais e acessórios de acabamentos sanitários	
• Lixamento/amassamento/pintura geral forro e paredes acima do revestimento cerâmico	
• Instalar acabamentos elétricos	03
• Instalar assento dos sanitários	02
• Executar acabamento dos portais	
• Limpeza das portas de alumínio	
• Instalar acabamento dos ralos	01.02.04
• Instalar acessórios do box de PNE	
• Acessórios de banheiro (papeleira, saboneteira)	


arte 4 arquitetura

BLOCO G Ambiente 02 – VESTIÁRIO MASCULINO - Fotos










arte arquitetura


BLOCO G Ambiente 03 / 04 – VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS FEMININO E MASCULINO – Serviços a executar


Serviços a executar	Foto
• Instalar divisórias dos boxes	
• Limpar e revisar o revestimentos cerâmicos e seu rejunte	
• Instalar metais e acessórios de acabamentos sanitários	
• Lixamento/amassamento/pintura geral forro e paredes acima do revestimento cerâmico	
• Instalar acabamentos elétricos	
• Instalar assento dos sanitários	
• Executar acabamento dos portais	
• Limpeza das portas de alumínio	
• Instalar chuveiro	
• Instalar acessórios de banheiro (papeleira, saboneteira)	

arte 4 arquitetura

BLOCO G Ambiente 03 / 04 – VESTIÁRIO FUNC. FEM. E MASC. - Fotos











arte arquitetura

BLOCO G Ambiente 05 - ALOJAMENTO - Serviços a executar

Serviços a executar	Foto
• Executar piso e rodapé de granitina	01.02
• Recomposição de alvenaria (reparo recortes do ar condicionado)	02
• Instalar acabamentos elétricos,	
• Limpeza das portas de alumínio	
• Acabamento do portal	03
• Lixamento/amassamento/pintura geral forro e paredes	01.02.04

BLOCO G Ambiente 05- ALOJAMENTO – Fotos








BLOCO G Ambiente 06 - DML - Serviços a executar

Serviços a executar	Foto
• Limpar e revisar o revestimentos cerâmicos e seu rejunte	
• Instalar metais e acessórios de acabamentos	
• Lixamento/amassamento/pintura geral forro e paredes acima do revestimento cerâmico	
• Instalar acabamentos elétricos	
• Finalizar instalação de esgoto que está aberta	02.03
• Instalar revestimento cerâmico faltante	02.03
• Instalar sifão da cuba	01.02
• Instalar torneira e acessórios	02
• Reparar forro junto à luminária	04
• Limpar e revisar o revestimentos cerâmicos e rejunte	
• Lixamento/amassamento/pintura geral forro e paredes acima do revestimento cerâmico	
• Executar acabamento dos portais	05
• Limpeza das portas de alumínio	05


arte 4 arquitetura

BLOCO G Ambiente 06 – DML – FOTOS











BLOCO Ambiente 07 – MANUTENÇÃO / OFICINA – Serviços a executar

Serviços a executar	Foto
• Polimento do piso e rodapé de granitina	
• Recomposição de alvenaria (reparo recortes do ar condicionado)	
• Instalar acabamentos elétricos,	
• Limpeza das portas de alumínio	
• Acabamento do portal	
• Lixamento/amassamento/pintura geral forro e paredes	

BLOCO G Ambiente 07 – MANUTENÇÃO / OFICINA – Fotos









BLOCO Ambientes 08 e 09 – ALMOX. / DEPÓSITO - Serviços a executar

Serviços a executar	Foto
• Polimento do piso e rodapé de granitina	
• Recomposição de alvenaria (reparo recortes do ar condicionado)	
• Instalar acabamentos elétricos,	
• Limpeza das portas de alumínio	
• Acabamento do portal	
• Lixamento/amassamento/pintura geral forro e paredes	

BLOCO G Ambientes 08 e 09 – ALMOX. / DEPÓSITO – Fotos









BLOCO G Ambiente 10 – CIRCULAÇÃO EXTERNA – Serviços a executar

Serviços a executar	Foto
• Execução de rejunte da cerâmica padrão tijolinho, repor as peças faltantes	
• Fechar aberturas na alvenaria para passagem de drenos	
• Instalar acabamento dos ralos lineares	
• Finalizar recortes na alvenaria para instalação dos condensadores	
• Pintura do forro	
• Limpeza de luminárias	
• Finalizar instalação dos quadros elétricos	02
• Executar juntas de dilatação na extensão do forro	
• Inspecionar e substituir cerâmicas soltando	
• Limpeza das porta de alumínio	
• Revisar acabamento do piso junto ao pé dos pilares amarelos	04
• Executar o polimento do piso e rodapé de granitina	

arte 4 arquitetura

BLOCO G Ambiente 10 – CIRCULAÇÃO EXTERNA – Fotos

